

Slezský vodohospodářský svazek
RNDr. Věra Palkovská
Družstevní 294
739 61 Třinec

V Třinci dne 06. 08. 2010

Projekt: Revitalizace povodí Olše
Č. j.: 2010-08-06-O-27-Svazek
Předmět: Výstavba na ul. Nádražní a Těšínská

Dobrý den,

problematika výstavby kanalizace a všechna související trápení a stresové situace na ul. Nádražní a Těšínská v Třinci jsou s velkou pravděpodobností u konce.

Co nás vede k tomuto optimismu, je fakt, že byly dokončeny kamerové zkoušky kanalizace včetně detailní fyzické prohlídky kanalizačních stok a šachet. Odhalené, možno říct malé chyby, budou postupně během následujících dnů od 9.8.2010 do 26.9.2010 opraveny zhotovitelem stavby Skanska, a. s., souběžně se zahájením budování definitivních podkladních vrstev a závěrečné finální uzavírací asfaltové vrstvy komunikace. Při těchto pracích budou prováděny i lokální opravy poškozené komunikace v pruhu, který je nyní používán k jízdě vozidel. Způsob průběhu opravy bude konzultován s pracovníky odboru dopravy Městského úřadu Třinec a s Policií ČR, protože se bude muset částečně přeorganizovat doprava přejížděním do nejdříve opravených částí vozovky nad kanalizací apod. Bude se sice jednat o velmi nepříjemné zpomalení provozu, ale půjde o časově velmi krátké zásahy do organizace dopravy.

Celá tato závěrečná etapa uvedení komunikace na ul. Nádražní a Těšínská bude prováděna podle detailně prodiskutovaného a schváleného harmonogramu, který obsahuje pouze maximální konečné postupové termíny, snad již poslední nepříjemností pro občany regionu Třínecko v souvislosti s výstavbou kanalizace ve městě ve zmiňované lokalitě. Citovaný harmonogram bude od 9.8.2010 i na webových stránkách SVHS.

S pozdravem

Ing. Vladimír Martinák
zástupce vedoucího týmu Správce stavby
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.